



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

SERVIZIO I[^]: LAVORI PUBBLICI

Nr. 589 del 13 dicembre 2016 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I[^]

Nr. 20 del 13 Dicembre 2016

Registro Generale Nr. 210 del 13 Dicembre 2016

OGGETTO: L.R. n. 88 del 26/06/1980 – Esercizio finanziario 2005 – L.R. n. 9/2005, art. 34 - “Messa a norma e sicurezza, eliminazione barriere architettoniche e manutenzione straordinaria Casa Comunale”.

Importo contribuito: €. 216.000,00. **Intervento n. 3590.**

Mutuo Cassa DD.PP. pos. 4489344 00 - Importo totale: €. 210.873,04.

Approvazione del Q.T.E. consuntivo con rendicontazione finale di spesa dell’opera.

L’Anno Duemilasedici, il giorno Tredici del mese di Dicembre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 26/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall’art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTO** il decreto di nomina del Responsabile del Servizio a firma del Commissario Prefettizio nr. 11/2016, prot. 6569 del 05/10/2016;
- **VISTO** l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che:
 - con determinazione del Responsabile del servizio nr. 25 del 07/04/2006 e successiva convenzione Rep. 643 del 10/04/2006 venne conferito l’incarico per la progettazione e D.L. dei lavori di “MESSA A NORMA E SICUREZZA, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE COMUNALE” all’ing. Giuseppe EVANGELISTA da Pignataro Interamna;
 - con deliberazione di G.C. nr. 65 del 17/05/2006 venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di “MESSA A NORMA E SICUREZZA, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE COMUNALE”, di complessivi €. 216.000,00 redatto dall’ing. Giuseppe EVANGELISTA;
 - con determinazione del responsabile del servizio nr. 83 del 24/10/2006 venne preso atto del pubblico incanto d’appalto dei lavori aggiudicati all’impresa GRAFO srl IMPIANTI da Pontinia, con il ribasso del 25,752% ;
 - con contratto Rep. nr. 01 del 30/10/2006 e successiva perizia di variante e suppletiva approvata con atto di G.C. nr. 54 del 18/04/2007, di affidamento dei lavori in questione nell’importo di €. 104.689,68 oltre €. 5.000,00 per oneri di sicurezza;

- la società appaltatrice ha dapprima comunicato di non essere interessata all'esecuzione dei lavori previsti in variante (nota del 10/08/2008 acclarata al prot. 9013 del 28/08/2008) e, successivamente, ha comunicato l'improvvisa scomparsa dell'Amministratore Unico che ha determinato la non operatività della società (nota del 22/01/2009 acclarata al prot. 2015 del 05/02/2009);

- le note inviate alla predetta società per la redazione, in contraddittorio, della contabilità finale dell'appalto conferito sono rimaste tutte inevase, per cui detta contabilità è stata redatta dal D.L. alla presenza di due testimoni, come previsto dall'art. 160 del D.P.R. nr. 554 del 21/12/1999;

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 04/11/2006 e la contabilità risulta redatta fino al 10/04/2007;

- con determinazione del Responsabile del servizio nr. 30 del 17 luglio 2009 venne approvato lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo all'affidamento in questione, a tutto il 10/04/2007, redatto dal D.L. ing. Giuseppe Evangelista da Pignataro Interamna;

- con determinazione del responsabile del servizio nr. 35 del 23/07/2009 vennero affidati alla ditta A.M. di Alessandro MORRONE con sede in Cisterna di Latina – Via Provinciale per Latina n. 117, il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati ai sensi della L. n. 46/90 e D.M. n. 37/08 dei lavori di “MESSA A NORMA E SICUREZZA, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE COMUNALE”, per un importo di €. 1.046,89 oltre €. 104,68 per I.V.A. al 10% per complessivi €. 1.151,57;

■ **PREMESSO, ALTRESI'**, che:

- con atto di G.C. nr. 27 del 02/02/2010 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, senza aumento di spesa, di completamento lavori, per complessivi €. 24.131,72, di cui €. 17.312,37 per lavori oltre €. 1.000,00 per oneri di sicurezza;

- con determinazione del responsabile del servizio nr. 14 del 26/02/2010 e successiva scrittura privata Rep. n. 83 del 11/03/2010, vennero affidati i lavori di completamento dell'intervento di “MESSA A NORMA E SICUREZZA, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE COMUNALE”, affidati all'impresa IMMOBILTAGEA S.r.l. da Sant'Elia Fiumerapido, con il ribasso del 25,752%, nell'importo di €. 17.312,37 oltre €. 1.000,00 per oneri di sicurezza;

- la consegna di tale lavori di completamento è avvenuta in data 01/09/2010 e risultano ultimati in data 05/11/2010;

- con determinazione del Responsabile del servizio nr. 72 del 22 novembre 2010 venne approvato lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo all'affidamento dei lavori di completamento, in questione, a tutto il 05/11/2010, redatto dal D.L. ing. Giuseppe EVANGELISTA da Pignataro Interamna;

■ CHE i lavori di cui sopra sono finanziati con mutuo della Cassa DD.PP. pos. 4489344 00 di €. 210.873,04 con oneri di ammortamento a totale carico della Regione Lazio (Determinazione Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Infrastrutture – Area Opere Pubbliche d'interesse locale e sociale nr. B4617 del 13/11/2006 – L.R. nr. 88 del 26/06/1980);

■ CHE con successive determinazioni del Responsabile del Servizio n. 31 del 17 luglio 2019, n. 76 del 23/11/2010 e n. 77 del 23/11/2010 si è provveduto alla liquidazione, rispettivamente, delle spese tecniche al progettista e direttore dei lavori;

■ CHE con determinazioni del Responsabile del Servizio nr. 32 del 17/07/2009 e nr. 73 del 22/11/2010 si è provveduto alla liquidazione alla liquidazione del compenso incentivante al Responsabile del Procedimento;

■ RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione del Q.T.E. consuntivo con rendicontazione finale di spesa dell'opera, per la successiva trasmissione alla Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative - Area Infrastrutture Sociali, via Capitan Bavastro n. 108 – 00154 ROMA, nell'ambito della L.R. n. 88 del 26/06/1980 – Esercizio finanziario 2005 – L.R. n. 9/2005, art. 34;

■ VISTO il servizio 2.01.05.03 – Cap. 2 (imp. 1345/2006) - Residui 2006 – bilancio 2010, dove risultava stanziata e conservata la somma necessaria per effetto del mutuo Cassa DD.PP. pos. 4489344 00 di €. 210.873,04 con oneri di ammortamento a totale carico della Regione Lazio (Determinazione Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Infrastrutture – Area Opere Pubbliche d'interesse locale e sociale nr. B4617 del 13/11/2006 – L.R. nr. 88 del 26/06/1980);

■ VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

■ TUTTO ciò premesso e considerato;

■ RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Q.T.E. consuntivo con rendicontazione finale di spesa dell'opera "Messa a norma e sicurezza, eliminazione barriere architettoniche e manutenzione straordinaria Casa Comunale", finanziata con mutuo Cassa DD.PP. pos. 4489344 00 di €. 210.873,04 con oneri di ammortamento a totale carico della Regione Lazio (Determinazione Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Infrastrutture – Area Opere Pubbliche d'interesse locale e sociale nr. B4617 del 13/11/2006 – L.R. nr. 88 del 26/06/1980), come segue:

Q.T.E. consuntivo

A) LAVORI

A1) €. 103.642,79 lavori al netto del ribasso del 25,752% (impresa GRAFO srl IMPIANTI)
 A2) €. 5.000,00 oneri di sicurezza su detti lavori
 A3) €. 17.312,37 lavori al netto del ribasso del 25,752% (impresa IMMOBILTAGEA S.r.l.)
 A4) €. 1.000,00 oneri di sicurezza su detti lavori
 A5) €. 1.046,89 certificazione conformità impianti (impresa A.M. di Alessandro MORRONE)
 A6) €. 128.002,05 Totale lavori da A1) ad A5)

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) €. 42.177,27 Spese tecniche e generali
 B2) €. 12.800,19 IVA 10% su A6)
 B2) €. 843,54 CNPAIA 2% su B1)
 B3) €. 8.604,16 IVA 20% su B1) e B2)
 B4) €. 38,73 Spese non imponibili per B1)
 B5) €. 1.738,06 Incentivo RUP
 B6) €. 66.201,95 Totale somme a disposizione da B1) a B5)
 €. 194.204,00 TOTALE GENERALE

ATTI DI LIQUIDAZIONE CON RELATIVI IMPORTI

Beneficiario	Determina e mandato	Importo Pagamento	CNPAIA	Non imponibili	IVA	Totale
GRAFO srl IMPIANTI	Det. n. 11 del 26/02/2007 mand. n. 196 del 29/03/2007	€. 45.800,00	=====	=====	€. 4.580,00	€. 50.380,00
GRAFO srl IMPIANTI	Det. n. 16 del 02/04/2016 man. n. 281 del 16/05/2007	€. 43.600,00	=====	=====	€. 4.360,00	€. 47.960,00
GRAFO srl IMPIANTI	Det. n. 32 del 03/07/2007 mand. n. 534 del 31/07/2007	€. 18.600,00	=====	=====	€. 1.860,00	€. 20.460,00

GRAFO srl IMPIANTI	Det. n. 30 del 17/07/2009 mand. n. 1019 del 06/10/2009	€. 642,79	=====	=====	€. 64,28	€. 707,07
A.M. di Alessandro MORRONE	Det. n. 35 del 23/07/2009 - mand. n. 1018 del 06/10/2009	€. 1.046,89	=====	=====	€. 104,68	€. 1.151,57
IMMOBILTAGE A S.r.l.	Det. n. 72 del 22/11/2010 - mand. n. 1253 del 16/12/2010	€. 18.312,37	=====	=====	€. 1.831,23	€. 20.143,60
Ing. Giuseppe EVANGELISTA	Det. n. 31 del 17/07/2009 - mand. n. 1017 del 06/10/2009	€. 20.080,70	€. 401,61	€. 12,91	€. 4.096,46	€. 24.591,68
Ing. Giuseppe EVANGELISTA	Det. n. 76 del 23/11/2010 - mand. n. 1259 del 16/12/2010	€. 19.108,23	€. 382,16	€. 12,91	€. 3.898,08	€. 23.401,38
Ing. Giuseppe EVANGELISTA	Det. n. 77 del 23/11/2010 - mand. n. 1259 del 16/10/2010	€. 2.988,34	€. 59,77	€. 12,91	€. 609,62	€. 3.670,64
Dott. Francesco NERI	Det. n. 32 del 17/07/2009 - mand. n. 1020 del 06/10/2009	€. 1.500,00	=====	=====	=====	€. 1.500,00
Dott. Francesco NERI	Det. n. 73 del 22/11/2010 - mand. n. 1252 del 16/12/2010	€. 238,06	=====	=====	=====	€. 238,06
TOTALI		€. 171.917,38	€. 843,54	€. 38,73	€. 21.404,35	€. 194.204,00

3) Di dare atto la spesa complessiva occorsa di € 194.204,00 è stata imputata al servizio 2.01.05.03 – Cap. 2 (imp. 1345/2006) - Residui 2006 – bilancio 2010, dove risultava stanziata e conservata la somma necessaria per effetto del mutuo Cassa DD.PP. pos. 4489344 00 di € 210.873,04 con oneri di ammortamento a totale carico della Regione Lazio (Determinazione Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Infrastrutture – Area Opere Pubbliche d’interesse locale e sociale nr. B4617 del 13/11/2006 – L.R. nr. 88 del 26/06/1980);

4) Di trasmettere copia della presente, unitamente alla documentazione necessaria, alla

Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative - Area Infrastrutture Sociali, via Capitan Bavastro n. 108 – 00154 ROMA, nell’ambito della L.R. n. 88 del 26/06/1980 – Esercizio finanziario 2005 – L.R. n. 9/2005, art. 34, per i provvedimenti di competenza;

5) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario.

■ La presente determinazione:

a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra indicato del bilancio corrente, in data odierna.

Nella Residenza Municipale, lì 13 dicembre 2016.

**Il Responsabile del Procedimento sostituto
Maria Assunta Risi**

**Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista**

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, lì 13 dicembre 2016.

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri**